

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DIMENSIONAL

RID N° <u>110/10</u> DATA <u>14/08/2010</u> FIs. <u>01/02</u>

CLIENTE: COMASA	OS :4570	
EQUIPAMENTO: PAREDE LATERAL DIRE	ITA	
DESENHO: 023.031A.046-R0		
PROCEDIMENTO: IT-06 R2		

	das Verificações	Medida	Medida	Diferença	Tolerância	01
Item	Posição/Cota/Número	Especificada (mm)	Encontrada (mm)	Encontrada (mm)	Especificada (mm)	Observação
01	01	17479	17476	-03	±14	
02	02	14837	14834	-03	±12	
03	03	1765	1755	-10	±4	Nota 1
04	04	877	874	-03	±3	
05	05	1178	1175	-03	±4	
06	06	4516	4507	-09	±8	Nota 1
07	07A	3807	3830	+23	±8	Nota 1
08	07B	3807	3846	+39	±8	Nota 1
09	08	10014	9974	-40	±10	Nota 1
10	09	470	471	+1	±3	
11	10	2367	2266	-101	±5	Nota 1
12	11	1515	1513	-2	±4	
13	12	1515	1513	-2	±4	
14	13	1515	1512	-3	±4	
15	14	1385	1387	+2	±4	
16	15	1816	1813	-3	±4	
17	16	1616	1613	-3	±4	
18	17	1564	1570	+6	±4	Nota 1
19	18	2263	2367	+104	±5	Nota 1
20	19	459	458	-1	±3	
21	20	859	860	+1	±3	
22	21	1224	1222	-2	±4	
23	22	1326	1326	0	±4	
24	23	1020	1017	-3	±4	
25	24	2490	2488	-2	±5	
26	25	1020	1020	0	±4	
27	26	816	816	0	±3	
28	27	816	815	-1	±3	
29	28	1587	1588	+1	±4	
30	29	2616	2620	+4	±5	
31	30	1403	1405	+2	±4	
32	31	2000	2000	0	±5	
33	32	648	648	0	±5	
34	33	318	318	0	±3	
35	34	901	902	+1	±3	
36	35	800	801	+1	±3	
37	36	19232	19195	-37	±14	Nota 1
38	37	18516	18515	-1	±14	
bservaçõe	tos de Medição: Trena (5 metres: Medidas conferidas de acordo de la conferida de acordo de la conferida de la	com critérios de acei	tação classe de	e tolerância B		
	os dos instrumentos de medição fo osição apresentada em RNC.	oram analisados, est	ando conforme	; (*) cotas ide	entificadas no d	desenho;
AUDO:	APROVADO REPROVADO	X	RELATÓRIO RNC <u>360/</u>	VÁLIDO APÓ 10	S APROVA	ÇÃO DA
specionad	o por: Gerson A. Meier	Visto:	Nam	n	ata: 17	108 120.
	Qualidade: Castro F. Schuma		A			108 120

\$563 1991 9181 (1) (1) SISI SISI (<u>2</u>) DATA 22/06/2010 178 RID Nº 110/10 FIs. 02/02 (5) 4516 765 PAREDE LATERAL DIREITA- COMASA - DES. 023.031A.046-R0 310 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DIMENSIONAL 36 36 36 36 38 (S) 7479 4837 (8) 1001 410 000 9197 1887 918 1050 (<u>\$</u>) 1020 2490 1256 (2) (2) (2) 658



RNC - RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

RNC Nº:

360/10

17/8/2010 DATA: IDENTIFICAÇÃO X PRODUÇÃO ALMOX ARIFADO PROJETO / ENGENHARIA LOCAL DE DETECÇÃO: FORNECEDOI: EXPEDIÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS: MONTAGEM EQUIPAMENTO / PARTE / DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Parede Lateral Direita - OS 4570 DES. 023.031A.046-R0 DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE: As posições 3, 6, 7A, 7B, 8, 10, 17, 18 e 36 não atendem a tolerância especificada na IT-06 (classe B). EMITENTE: | CASTRO F. SCHUMANN SETOR RESPONSAVEL PELA RNC Caldeiraria III NOME/VISTO RESPONSÁVEL PELA RNC CAUSA RAIZ: Processo de Soldagem, TTAT e Travamento da parede. REGISTRO FOTOGRÁFICO / CROQUI / DESENHO RIO Nº 110/10 **Biochamm** DATA 14/08/2010 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DIMENSIONAL QS:4570 CLIENTE: COMASA EQUIPAMENTO: PAREDE LATERAL DIREITA DESENHO: 023,031A,046-R0 PROCEDIMENTO: IT-06 R2 Resultado das Verificações Esperationa / Weservacto Item: Posicác/Cota/Número 114 ANÁLISE CRÍTICA E DISPOSIÇÃO REFUGAR / SUCATEAR CORRIGIR / RETRABALHAR ACEITAR COMO ESTÁ / LIBERAR DEVOLVER / REJEITAR RECLASSIFICAR OUTPOS: 10 & 18: MANTER COMO ESTA CONFORME DESVIO DE PROJETO. OBSERVAÇÃO: POSIÇÕES DEMA'IS POSIÇÕES: MANTER COMO ESTA" E INFORMAR PESSOAL DE NOME/VISTO: GERSON NOME/VISTO: CASTRO NOME/VISTO: ADEMIR NOME/VISTO: NORIVA NOME/VISTO: N.A I.A. ASME: N.A. REINSPEÇÃO: NÃO APLICÁVEL INSPECIONADO POR: RESULTADO DA REINSPEÇÃO APÓS CORREÇÃO: APROVADO REPROVADO RNC Nº DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DA NÃO CONFORMIDADE DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA: HORAS APLICADAS CUSTO DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS: CUSTO CUSTO TOTAL DA NÃO CONFORMIDADE ENCERRAMENTO DA NÃO CONFORMIDADE COORD. DA QUALIDADE: DATA: